

АКТ
приема выполненных работ
по восстановлению навеса над входом в цокольный этаж
жилого многоквартирного дома

г. Новосибирск

«23» марта 2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о выполнении работ по восстановлению навеса над входом в цокольный этаж жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу улица Пригородная, дом 19, подъезд 2. Целостность навеса была нарушена в ходе планового сбрасывания снега с кровли МКД (деформация металлической обрешетки навеса и металлического профнастила). Данные работы выполнялись собственными силами Управляющей компании.

Перечень выполненных работ:

- Установка поддерживающих вертикальных металлических стоек в количестве 4 (четырёх) штук, крепление их к фасадной стене здания.
- Сварка обрешетки навеса из металлических профилей.
- Монтаж кровли из металлического профнастила.

При производстве работ израсходованы следующие материалы:

- | | |
|--|---------|
| • Труба профильная 40*20*2 (3 м.) | – 4 шт. |
| • Труба профильная 40*40*2 (3 м.) | – 3 шт. |
| • Профнастил С20 П/Э коричневый 0,35 2*1,16М | – 4 шт. |
| • Электроды (2,5 кг) | – 1 шт. |

Комиссия постановила:

1. Все вышеперечисленные работы выполнены в полном объеме и с удовлетворительным качеством. Строительные материалы расходовались по

назначению, в соответствии с предусмотренными нормами расхода. При производстве работ мероприятия по технике безопасности были организованы и исполнялись в полном объеме.


2. В мае месяце текущего года, после установки положительных среднесуточных температур, выполнить следующие работы:

- Декоративная штукатурка дефектов (трещины, сколы, царапины) расположенных на фасадной стене МКД, в районе выполнения монтажных работ, с последующей покраской (краска желтая для фасадов).
- Покраска элементов металлической конструкции и поддерживающих вертикальных стоек (краска серая грунтовка по металлу).

3. Вышеперечисленные (дополнительные) работы, по факту исполнения, оформить соответствующим актом установленным порядком.

Председатель комиссии:

Директор УК



Большаков В.П.

Члены комиссии:

Главный инженер



Кокошинский С.Н.

Дворник



Трохимчук В.С.

Представитель «РИТ»

