

**АКТ**  
**приема выполненных работ**  
**по текущему ремонту жилого многоквартирного дома**

г. Новосибирск

«31» июля 2019 г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о выполнении работ по текущему ремонту жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу улица Пригородная, дом 17. Данные работы выполнялись на основании:

- Договора подряда 13 – 05 / 19 от 13.05.2019 года на оказание услуг по текущему ремонту – отделка фасадов, ремонт кровли и сливных труб в жилых многоквартирных домах индивидуальный предприниматель Боровлев Владимир Григорьевич.

**Перечень выполненных работ:**

- Заделывание цементным раствором трещин в отмостке по периметру здания.
- Ремонт (подклеивание) тротуарной плитки на входе в подъезд 3.
- Реконструкция (сварочные работы) металлической обрешётки крыши над входом в помещение цокольного этажа 1 и 2 подъезды.
- Замена карниза из ондулина (50 %) над входом в помещение цокольного этажа и покраска металлических стоек 1 и 2 подъезды.
- Покраска металлических стоек карнизов над входами в помещения цокольного этажа 3, 4 и 5 подъезды.
- Декоративная штукатурка дефектов (трещины, сколы, царапины) расположенных на стенах по периметру здания с последующей покраской.
- Штукатурка оголовков окон цокольного этажа с последующей покраской по периметру всего здания.
- Покраска металлических ограждений по периметру входа в 6 подъезд.
- Штукатурка ступенек вход в подъезд 6 с последующей покраской.
- Восстановление наземных бетонных лотков для приема и отвода дождевых вод по периметру здания.
- Ремонт системы водоотвода (дожде-приёмные воронки, водосточные трубы) выравнивание уровня по линии горизонта, заделывание герметикам в местах стыков.
- Ремонт (подклеивание) плитки пола в подъездах 1, 2, 4, 5, 6 (3,0 м<sup>2</sup>).

**При производстве работ израсходованы следующие материалы:**

- |  |           |
|--|-----------|
| • Пескобетон «АХТОН» (30 кг.)                | – 7 шт.   |
| • Штукатурка декоративная «Короед» (25 кг.)  | – 1 шт.   |
| • Пена монтажная «АХТОН» (750 мл)            | – 0,5 шт. |
| • Очиститель монтажной пены «АХТОН» (500 мл) | – 0,5 шт. |

- Ondulin лист красный (1,95 \* 0,76 м) – 5 шт.
- Краска серая для фасадов «LUXENS» (10 л) – 2 шт.
- Сетка стеклотканевая штукатурная «АХТОН» (1 \* 20 м) – 0,25 шт.
- Мешок полипропиленовый зеленый (55 \* 95 см) – 5 шт.
- Усиленный клей для плитки и керамогранита «KERAMIK PRO» (25 кг) – 0,5 шт.
- Штукатурно – клеевая смесь универсальная «SEVENER» (25 кг) – 1 шт.
- Грунт при отделке сухими строительными смесями для влажных помещений «Ахтон» (10 л) – 0,5 шт.
- Штукатурка для ячеистого бетона СТ 24 «LIGHT» (20 кг) – 1 шт.
- Кисть плоская «Стандарт» (63 мл) – 1 шт.
- Краска для фасадов белая матовая (10 л) – 1 шт.
- Краска серая грунтовка по металлу (2 л) – 0,5 шт.
- Клей плиточный для внутренних работ «Кнауф» (25 кг) – 1 шт.

**Комиссия постановила:**

Все вышеперечисленные работы выполнены в полном объеме и с удовлетворительным качеством. Строительные материалы расходовались по назначению, согласно предусмотренных норм расхода. При производстве работ мероприятия по технике безопасности были организованы и исполнялись в полном объеме.

**Председатель комиссии:**

Директор УК \_\_\_\_\_

Большаков В.П.

**Члены комиссии:**

Главный инженер \_\_\_\_\_

Кокошинский С.Н.

Дворник \_\_\_\_\_

Трохимчук В.С.

Представитель собственников жилья  
старший по дому \_\_\_\_\_

Шереметьева Н.В.