

АКТ
приема выполненных работ
по текущему ремонту жилого многоквартирного дома

г. Новосибирск

«23» июля 2019 г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о выполнении работ по текущему ремонту жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу улица Пригородная, дом 19. Данные работы выполнялись на основании:

- Договора подряда 13 – 05 / 19 от 13.05.2019 года на оказание услуг по текущему ремонту – отделка фасадов, ремонт кровли и сливных труб в жилых многоквартирных домах индивидуальный предприниматель Боровлев Владимир Григорьевич.

Перечень выполненных работ:

- Заделывание цементным раствором трещин в отмостке по периметру здания.
- Покраска металлических стоек входы в цокольные этажи (2, 3 и 4 подъезды).
- Декоративная штукатурка дефектов (трещины, сколы, царапины) расположенных на стенах по периметру здания с последующей покраской.
- Покраска декоративных решёток над окнами цокольного этажа по периметру здания.
- Покраска металлического ящика с торца здания.
- Установка металлических карнизов над входами в подъезды 1 и 3.
- Штукатурка оголовков окон цокольного этажа с последующей покраской по периметру здания.
- Восстановление наземных бетонных лотков для приема и отвода дождевых вод по периметру здания.
- Ремонт системы водоотвода (дожде-приёмные воронки, водосточные трубы) выравнивание уровня по линии горизонта, заделывание герметикам в местах стыков.

При производстве работ израсходованы следующие материалы:

- | | |
|--|------------|
| • Пескобетон «АХТОН» (30 кг.) | – 8 шт. |
| • Штукатурка декоративная «Короед» (25 кг.) | – 1 шт. |
| • Пена монтажная «АХТОН» (750 мл) | – 0,5 шт. |
| • Краска серая для фасадов «LUXENS» (10 л) | – 2 шт. |
| • Краска желтая для фасадов «LUXENS» (10 л) | – 3 шт. |
| • Сетка стеклотканевая штукатурная «АХТОН» (1 * 20 м) | – 0,25 шт. |
| • Мешок полипропиленовый зеленый (55 * 95 см) | – 5 шт. |
| • Штукатурно – клеевая смесь универсальная «SEVENER» (25 кг) | – 4 шт. |

- Грунт при отделке сухими строительными смесями для влажных помещений «АХТОН» (10 л) – 1 шт.
- Штукатурка для ячеистого бетона СТ 24 «LIGHT» (20 кг) – 2 шт.
- Краска для фасадов белая матовая (10 л) – 1 шт.
- Краска серая грунтовка по металлу (2 л) – 0,5 шт.

Комиссия постановила:

Все вышеперечисленные работы выполнены в полном объеме и с удовлетворительным качеством. Строительные материалы расходовались по назначению, в соответствии с предусмотренными нормами расхода. При производстве работ мероприятия по технике безопасности были организованы и исполнялись в полном объеме.

Председатель комиссии:


Директор УК



Большаков В.П.


Члены комиссии:

Главный инженер



Кокошинский С.Н.

Дворник



Трохимчук В.С.

Представитель собственников жилья
старший по дому



Захарова С.И.