

АКТ
приема выполненных работ
по текущему ремонту жилого многоквартирного дома

г. Новосибирск

«23» ИЮЛЯ 2019 г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о выполнении работ по текущему ремонту жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу улица Пригородная, дом 21. Данные работы выполнялись на основании:

- Договора подряда 13 – 05 / 19 от 13.05.2019 года на оказание услуг по текущему ремонту – отделка фасадов, ремонт кровли и сливных труб в жилых многоквартирных домах индивидуальный предприниматель Боровлев Владимир Григорьевич.

Перечень выполненных работ:

- Заделывание цементным раствором трещин в отмостке по периметру здания.
- Ремонт (подклеивание) тротуарной плитки на входе в подъезд 3 (1м²).
- Ремонт (подклеивание) плитки пола в подъездах 1, 2, 4 (9м²).
- Реконструкция (сварочные работы) металлической обрешётки крыши над входом в помещение цокольного этажа 1 и 2 подъезд.
- Замена карниза из ондулина (50 %) над входом в помещение цокольного этажа и покраска металлических стоек 1 и 2 подъезды.
- Покраска металлических стоек карниза над окнами цокольного этажа 1, 2, 3 и 4 подъезды с двух сторон здания.
- Декоративная штукатурка дефектов (трещины, сколы, царапины) расположенных на стенах по периметру здания с последующей покраской.
- Штукатурка оголовков окон цокольного этажа с последующей покраской по периметру всего здания.
- Восстановление наземных бетонных лотков для приема и отвода дождевых вод по периметру здания.
- Ремонт системы водоотвода (дожде-приёмные воронки, водосточные трубы) выравнивание уровня по линии горизонта, заделывание герметикам в местах стыков.

При производстве работ израсходованы следующие материалы:

- | | |
|--|-----------|
| • Пескобетон «АХТОН» (30 кг.) | – 13 шт. |
| • Штукатурка декоративная «Короед» (25 кг.) | – 2 шт. |
| • Пена монтажная «АХТОН» (750 мл) | – 0,5 шт. |
| • Очиститель монтажной пены «АХТОН» (500 мл) | – 0,5 шт. |
| • Ондулин лист красный (1,95 * 0,76 м) | – 3 шт. |
| • Краска серая для фасадов «LUXENS» (10 л) | – 2 шт. |

- Краска желтая для фасадов «LUXENS» (10 л) – 2 шт.
- Сетка стеклотканевая штукатурная «АХТОН» (1 * 20 м) – 0,25 шт.
- Мешок полипропиленовый зеленый (55 * 95 см) – 5 шт.
- Штукатурно – клеевая смесь универсальная «SEVENER» (25 кг) – 4 шт.
- Пропитка укрепляющая акриловая «Радуга» 27 (10 л) – 1 шт.
- Штукатурка для ячеистого бетона СТ 24 «LIGHT» (20 кг) – 1 шт.
- Кисть плоская «Стандарт» (63 мл) – 1 шт.
- Краска для фасадов белая матовая (10 л) – 2 шт.
- Краска серая грунтовка по металлу (2 л) – 0,5 шт.
- Клей плиточный для внутренних работ «Кнауф» (25 кг) – 1 шт.


Комиссия постановила:


Все вышеперечисленные работы выполнены в полном объеме и с удовлетворительным качеством. Строительные материалы расходовались по назначению, согласно предусмотренных норм расхода. При производстве работ мероприятия по технике безопасности были организованы и исполнялись в полном объеме.

Председатель комиссии:

Директор УК _____  _____ Большаков В.П.

Члены комиссии:

Главный инженер _____  _____ Кокошинский С.Н.

Дворник _____  _____ Трохимчук В.С.

Представитель собственников жилья
старший по дому _____  _____ Волкова О.Н.